

Νάουσα, 13/01/2021
Αρ. Πρωτ. 103



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ (Τ.Δ. & Π.Ε.)
Πληροφορίες : **Νίκου Δήμητρα**
Ταχ. Δ/ση: Δ. Βλάχου 30- Τ.Κ. 59200, Νάουσα
Τηλ :**23320 29633**, Fax: 23320 29626
www.naoussa.gr e-mail: nikou@naoussa.gr

Προς:

Οικονομική Επιτροπή Δ. Νάουσας
[Βάσει του άρθρ. 3 παρ.1 (ιδ) του Ν.4623/2019 &
του άρθρ. 10 παρ. 9α (η) του Ν.4625/2019
όπως τροποποίησαν το άρθρο 72 του Ν.3852/2010]

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, της **9ης παράτασης** της 2ης και 3ης ενδεικτικής **τμηματικής προθεσμίας**, καθώς και της **συνολικής προθεσμίας περαίωσης** του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ**», κατά **(21) είκοσι μία ημερολογιακές ημέρες** έκαστη -με αναθεωρήσεις -(Αρ. Μελ. 67/2017) .

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 103/07-01-2021 εμπρόθεσμο αίτημα του κ. Τόκα Αστέριου, νόμ. εκπροσώπου του αναδόχου του έργου:" **ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**" περί "9ης παρατάσεως των ενδ. τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου-με αναθεώρηση"

Έχοντας υπόψη:

1. Το με αρ. πρωτ.6107/11-04-2019 έγγραφο του Τ.Δ.&Π.Ε. της Τ.Υ.Δ.Ν. προς τον ανάδοχο
2. Το με αρ. πρωτ. 3148/24-05-2019 ακυρωτικό έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης περί "Ελέγχου Νομιμότητας της αριθ. 168/2019 απόφασης Δ.Σ. Νάουσας με θέμα: **Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρ. Πόλεως Νάουσας και ΔΕΔΔΗΕ, για τα Έργα αισθητικής αναβάθμισης δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε τμήματα των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Βασ. Φιλίππου, Μπιγκάνου, Κατσαούνη και Πετρίδη της Δ.Ε. Νάουσας** ". "
3. Το με αρ. πρωτ. 11344/03-07-2019 έγγραφο Δ/ντή Τ.Υ.Δ.Ν. προς το Δήμαρχο Η.Π. Νάουσας
4. Την υπ' αριθμ. 232/2019 Απόφαση Δ.Σ. Νάουσας περί "έγκρισης της 1ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (3) τρείς μήνες έκαστη
5. Την υπ' αριθμ. 296/2019 Απόφαση Δ.Σ. Νάουσας περί "έγκρισης της 2ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (3) τρείς μήνες έκαστη (συνολική έως και 14-03-2020)
6. Την υπ' αρ. 380/2019 Απόφαση Δ.Σ. με τίτλο: " **«Έγκριση συγχρηματοδότησης ως συμμετέχων φορέας (δηλ. ο Δ. Νάουσας) με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση (από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο δίκτυο της) του «έργου αισθητικής αναβάθμισης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε τμήματα των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Βασ. Φιλίππου, Μπιγκάνου, Κατσαούνη και Πετρίδη της ΔΕ Νάουσας του Δήμου Η.Π. Νάουσας», συνολικού προϋπολογισμού 114.169,91€ με το ΦΠΑ, καθορισμός των όρων της σύμβασης ανάθεσης και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της»**
7. Τον υπ' αρ. πρωτ. 9790/22-11-2019 ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ της Αποκ/νης Διοίκησης Μ-Θ σχετικά με τη νομιμότητα της υπ' αρ. 380/2019 Απόφασης Δ.Σ. Νάουσας

8. Την υπ' αριθμ. 219/2019 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί "έγκρισης της 3ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (3) τρεις μήνες έκαστη (συνολική έως και 14-06-2020)
9. Την υπ' αριθμ. 42/2020 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί "έγκρισης της 4ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (3) τρεις μήνες έκαστη (συνολική έως και 14-09-2020)
10. Την υπ αριθμ. 80/28-04-2020 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί" κατακύρωσης στον μοναδικό εκ του νόμου οικονομικό φορέα (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) για την εκτέλεση του έργου: Αισθητική αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε τμήματα των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Βασ. Φιλίππου, Μπικάνου, Κατσαούνη και Πετρίδη της ΔΕ Νάουσας του Δήμου ΗΠ Νάουσας ,συνολικού προϋπολογισμού 114.169,91€ με το ΦΠΑ", που αφορά στις υπογειοποιήσεις των δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή του έργου
11. Την υπ' αριθ. 6755/19-05-2020 Σύμβαση μεταξύ Δήμου Νάουσας και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε
12. Την υπ' αριθμ. 101/2020 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί "έγκρισης της 5ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (3) τρεις μήνες έκαστη (συνολική έως και 14-12-2020)
13. Την υπ' αριθμ. 227/2020 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί "έγκρισης της 6ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (35) τριάντα πέντε ημερολογιακές ημέρες έκαστη (συνολική έως και 18-01-2021)
14. Την υπ' αριθμ. 285/2020 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί "έγκρισης της 7ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (7) επτά ημερολογιακές ημέρες έκαστη (συνολική έως και 25-01-2021)
15. Την υπ' αριθμ. 368/2020 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας περί "έγκρισης της 8ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (44) σαράντα τέσσερις ημερολογιακές ημέρες έκαστη (συνολική έως και 10-03-2021)
16. Το γεγονός ότι σήμερα , για τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου βάσει του (15.) σχετικού, ισχύουν τα εξής:
 - 2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως **08/01/2021**
 - 3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως **10/03/2021** , όπου και το **πέρας της συνολικής προθεσμίας περαίωσης** του έργου ,
17. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
18. Τη με αρ. πρωτ. 4421 /15-03-2019 Σύμβαση του έργου
19. Τα λοιπά συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

και σε συνέχεια του εν θέματι σχετικού, ο ανάδοχος , με την εν λόγω αίτησή του ζητάει:

- α) Την **9η παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** του έργου κατά **(22) είκοσι δύο ημερολογιακές ημέρες** (ήτοι έως **30/01/2021**) και κατά συνέπεια,
 - β) την **9η παράταση της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** του έργου κατά **(22) είκοσι δύο ημερολογιακές ημέρες** (ήτοι έως **01/04/2021**) ,
- ως επακόλουθο των παραπάνω, **επεκτείνεται και η συνολική προθεσμία περάτωσης των εργασιών** του έργου κατά **(22) είκοσι δύο ημερολογιακές ημέρες** ήτοι έως **01/04/2021**.

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η 9η παράταση αναφέρονται συνοπτικά στην επισυναπτόμενη αίτηση του Αναδόχου και είναι οι εξής:

- 1) Καθυστέρηση 12 (δώδεκα) ημερών λόγω βροχής και
- 2) Καθυστέρηση 10 (δέκα) ημερών λόγω εργασιών ΔΕΔΔΗΕ *(η ΔΕΔΔΗΕ καθυστέρησε τις εργασίες της στο έργο μας, λόγω έκτακτων εργασιών της που προέκυψαν στο Νοσοκομείο Βέροιας ,για ενίσχυση αυτού, εξαιτίας των αναγκών του να ανταπεξέλθει στα τμήματα κορωνοϊού- όπως φαίνεται και από το ημερολόγιο έργου η ΔΕΔΔΗΕ εκτέλεσε εργασίες στο έργο μας από 09-12-2020 έως και 18-12-2020)

Για τους συγκεκριμένους και μόνο, λόγους , πράγματι δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου και η Υπηρεσία μας διατυπώνει σύμφωνη γνώμη με αυτόν, με τη διαφοροποίηση μόνο ως προς τις ημέρες βροχής , οι οποίες είναι τελικώς 11 (έντεκα) και όχι 12 (δώδεκα) (επισυνάπτονται τα αντίστοιχα δελτία καιρού) και προτείνεται:

Η έγκριση - με αναθεωρήσεις- :

- α) της **9ης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** του έργου κατά **(21) είκοσι μία**

- ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως **29/01/2021**,
- β) της 9ης παράτασης της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (21) είκοσι μία ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως **31/03/2021** ,
- γ) καθώς και της 9ης παράτασης -ως επακόλουθο των παραπάνω- της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου κατά (21) είκοσι μία ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως και **31/03/2021**.

Συνημ : Το με αρ. πρωτ. 103/07-01-2021 εμπρόθεσμο αίτημα του κ. Τόκα Αστέριου, νόμ. εκπροσώπου του αναδόχου του έργου:" ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." περί " 9ης παρατάσεως των ενδ. τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου-με αναθεώρηση"

Ε.Δ.

1. Γενική Γραμματέα Δήμου
2. Αντιδήμαρχο Τ.Ε.
3. Διευθύντη ΤΥΔΝ
4. Προϊσταμένη ΤΔ & ΠΕ
5. Φάκελο έργου
6. Αρχείο

Η Προϊστ/νη Τ.Δ. & Π.Ε.

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Ν.

Χαϊδούλη Μαρία
Αρχιτ. Μηχ/κός ΠΕ
με Α' βο

Κυριακίδης Παύλος
Πολιτ. Μηχ/κός ΠΕ
με Α' βο